

BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn và kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

Thực hiện Giấy mời 159/GM-UBND ngày 25/9/2023 của UBND huyện Đắk Song.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất báo cáo như sau:

1. Công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2023

1.1 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2023:

a) Tình hình phân bổ kế hoạch vốn:

Kế hoạch vốn đầu tư năm 2023: 89,83 tỷ đồng, gồm:

- Ngân sách cấp tỉnh quản lý: 43,3 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: 28,3 tỷ đồng bố trí cho 02 công trình thanh toán nợ, 06 công trình chuyển tiếp.

+ Ngân sách Trung ương: 15,0 tỷ đồng bố trí cho 01 công trình chuyển tiếp.

- Ngân sách cấp huyện quản lý: 46,53 tỷ đồng, gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 15,79 tỷ đồng, bố trí cho 05 công trình thanh toán nợ, 04 công trình chuyển tiếp, 04 công trình mới.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 30,74 tỷ đồng (trong đó: Chương trình MTQG nông thôn mới: 10,49 tỷ đồng bố trí cho 7 công trình chuyển tiếp; Chương trình MTQG phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án 2 là 20,25 tỷ đồng).

b) Tình hình giải ngân kế hoạch vốn:

Đến ngày 27/9/2023 lũy kế giải ngân được 49,56/89,83 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch giao, cụ thể:

- Ngân sách cấp tỉnh quản lý: đã giải ngân 30,53 /43,3 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch, trong đó:

+ Ngân sách tỉnh: đã giải ngân 21,52/28,3 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch

+ Ngân sách Trung ương: đã giải ngân 9,0/15,0 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.

- Ngân sách cấp huyện quản lý: đã giải ngân 19,04/46,53 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: đã giải ngân 12,81/15,79 tỷ đồng, đạt 81% kế hoạch.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: đã giải ngân 6,23/30,74 tỷ đồng, đạt 20% kế hoạch (trong đó: vốn Chương trình MTQG nông thôn mới giải ngân 6,23/10,5 tỷ đạt 59% kế hoạch; vốn Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án 2 là 20,25 tỷ là chưa giải ngân).

1.2 Tình hình thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023:

Số vốn được phép kéo dài năm 2022 sang năm 2023 là 18,151 tỷ đồng, gồm:

- Chương trình MTQG nông thôn mới: 0,362 tỷ đồng
- Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (dự án 2): 17,789 tỷ đồng

Đến thời điểm báo cáo nguồn vốn này chưa giải ngân.

1.3 Khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị:

**Khó khăn:*

- Đối với công trình thanh toán nợ thuộc NS tỉnh quản lý được bố trí vốn từ nguồn thu sử dụng đất đến ngày 25/9/2023 mới có tiền trên hệ thống Tabmis nên tại thời điểm báo cáo chưa kịp giải ngân đạt kế hoạch đề ra.

- Đối với vốn CTMTQG DTTS (dự án 2): đã được phê duyệt dự án (Quyết định 1483/QĐ-UBND ngày 31/8/2023) tuy nhiên chưa triển khai thực hiện được do phạm vi thực hiện dự án có một số hạng mục có vị trí xây dựng nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến quặng bauxite nhưng chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền .

- Đối với vốn CTMTQG nông thôn mới: Ban QLDA&PTQĐ đã hoàn thiện chứng từ thanh toán nhưng Kho bạc nhà nước Đắk Song từ chối vì cơ cấu nguồn vốn của các dự án chưa có tỷ lệ phần vốn huy động và nhân dân đóng góp. Hiện nay, UBND huyện chưa có quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn nên chưa giải ngân được.

** Kiến nghị:*

- Kính đề nghị UBND huyện quyết định điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn các dự án thuộc CTMTQG nông thôn mới.

2. Tiến độ thực hiện các dự án

2.1 Đối với các dự án chuyển tiếp

Tiếp tục kiểm tra và đôn đốc các đơn vị nhà thầu triển khai thi công, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đã nghiệm thu hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 07 công trình.

Đối với một số công trình đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng sẽ hoàn thiện hồ sơ quyết toán dứt điểm.

2.2 Đối với dự án mở mới năm 2023 (NS tỉnh và NSTW không có công trình mở mới)

- Chi đầu tư phát triển: 04 công trình, trong đó

+ 01 công trình đã bàn giao mặt bằng, chưa khởi công được, hiện chờ văn bản thống nhất của Cục quản lý đường bộ (Hệ thống thoát nước và vỉa hè đoạn từ Trường THPT Đắk Song đến UBND thị trấn Đức An).

+ 03 công trình đã khởi công đạt từ 15-80 % khối lượng (Nhà công vụ, nhà ăn, nhà để xe Trụ sở UBND huyện Trụ sở làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Song; Lưới điện hạ thế Đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song).



- Chương phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: 01 dự án, đã được phê duyệt dự án (Quyết định 1483/QĐ-UBND ngày 31/8/2023) tuy nhiên chưa triển khai thực hiện được do phạm vi thực hiện dự án có một số hạng mục có vị trí xây dựng nằm trong Quy hoạch thăm dò, khai thác chế biến quặng bauxite nhưng chưa có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, Ban QLDA&PTQĐ chưa triển khai thực hiện được các bước tiếp theo

- Vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư: 01 công trình (Sửa chữa Nhà văn hóa huyện Đắk Song): Đã khởi công ngày 12/9/2023, đến thời điểm báo cáo đạt 10% khối lượng

3. Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023

3.1 Đối với việc tổ chức bán đấu giá các khu đất theo kế hoạch đầu năm

Kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 là 01 khu đất/32 thửa đất (Đất khu dân cư TDP6 thị trấn Đức An - khu công vụ) với nguồn thu dự kiến: 15,0 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện: Đã bán đấu giá thành công 28/32 thửa để thu NSNN 16,396 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, cụ thể:

+ Bán đấu giá đợt 1: Ngày 13/2/2023 đã tổ chức bán đấu giá thành công để thu NSNN là 13,999 tỷ đồng/23 thửa đất; còn lại 9/32 thửa.

+ Bán đấu giá đợt 2: Ngày 09/3/2023 đã tổ chức bán đấu giá thành công 4/9 lô còn lại để thu NSNN là 1,857/04 thửa đất; còn lại 5/32 thửa.

+ Bán đấu giá đợt 3: Ngày 06/4/2023 đã tổ chức bán đấu giá thành công để thu NSNN là 0,54 tỷ đồng/01 thửa đất; còn lại 4/32 thửa chưa bán được.

+ Ngày 18/7/2023, tiếp tục thông báo bán hồ sơ các lô còn lại để tổ chức bán đấu giá (319/TB-TTĐVĐGTS); tuy nhiên không có cá nhân, tổ chức nào mua hồ sơ.

Đến ngày 27/9/2023 các cá nhân trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính được 12,09/16,396 tỷ đồng, đạt 74% số tiền trúng đấu giá.

3.2 Đối với công tác bán đấu giá các khu đất đất dôi dư đã bổ sung kế hoạch bán đấu giá năm 2023:

Gồm 16 thửa (trong đó: thị trấn Đức An 11 thửa, xã Thuận Hạnh 3 thửa, xã Năm N'jang 2 thửa), cụ thể:

(1) Đối với 11 thửa đất ở đô thị thuộc thị trấn Đức An:

UBND huyện đã phê duyệt chủ trương bán đấu giá 10 thửa đất (tại Công văn 2197/UBND-BQL ngày 01/6/2023); phê duyệt dự toán chi công tác bán đấu giá 10 thửa đất (Quyết định 1274/QĐ-UBND ngày 12/7/2023).

Ban QLDA&PTQĐ đã trình thẩm định phê duyệt quyết định bán đấu giá (Tờ trình 71/TTr-BQL ngày 07/9/2023). Tuy nhiên hiện nay chưa có kết quả xác định giá đất cụ thể của Hội đồng xác định giá đất cụ thể của huyện Đắk Song.

(2) Đối với 5 thửa đất Thương mại dịch vụ tại xã Thuận Hạnh và xã Năm N'jang:

- 02 thửa đất Thương mại dịch vụ tại xã Nâm N'jang: đã trình thẩm định dự toán chi công tác bán đấu giá (Tờ trình 69/TTr-BQL ngày 31/8/2023).

- 03 thửa đất Thương mại dịch vụ tại xã Thuận Hạnh: chưa được phê duyệt chủ trương bán đấu giá.

3.3 Khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị:

***Khó khăn:**

- Hội đồng xác định giá đất cụ thể huyện Đắk Song chưa có kết quả xác định giá đất cụ thể của 11 thửa đất dôi dư trên địa bàn thị trấn Đức An.

- UBND thị trấn Đức An chưa có kết quả xử lý dứt điểm về việc các hộ dân lấn chiếm trên các khu đất dôi dư để bán đấu giá.

*** Kiến nghị:**

Kính đề nghị UBND huyện có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan có hướng xử lý vướng mắc của các khu đất dôi dư để bàn giao đất sạch cho Ban QLDA&PTQĐ tổ chức bán đấu giá đảm bảo kế hoạch đề ra.

Trên đây là báo cáo tiến độ thực hiện dự án, công tác giải ngân kế hoạch vốn và kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 của Ban QLDA&PTQĐ, kính đề nghị UBND huyện xem xét và có ý kiến chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Lưu VT.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Nguyễn Thanh Hùng

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NSNN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo sơ bộ Kế hoạch ngân sách năm 2023 của Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song)



Stt	Danh mục công trình	Mã dự án	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư/ thiết kế - dự toán	Kế hoạch vốn						Giới ngân		Ghi chú					
						Số quyết định	Tổng	Nguồn sử dụng đất TM		Ngân sách cấp huyện quản lý		NS cấp tỉnh quản lý			Lấy kế giải ngân đến ngày 27/9/2023	Tỷ lệ			
								Tổng	Đã nhập TM	Đã nhập TM	Đã nhập TM	Vốn NS tỉnh trực tiếp	Vốn NSTW						
	TỔNG CỘNG																		
I	Ngân sách cấp tỉnh quản lý				437.655,00	173.491,71	89.828,39	9.933,00	9.082,00	0,00	0,00	11.938,93	11.938,93	28.602,00	39.354,00	49.564,66	55%		
I	Ngân sách tỉnh giao trực tiếp				277.305,00	138.241,35	43.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00	15.000,00	30.528,05	71%		
I	Công trình thanh toán nợ năm 2023				195.305,00	119.723,55	28.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.302,00	0,00	21.521,06	76%		
I.1	Đường giao thông từ trung tâm xã Thuận Hà đi Quốc lộ 14C huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông	7382405	L=14.296Km	2013-2015	1439/QĐ-UBND, ngày 31/10/2012	49.552,0	36.289,00	4.687,00						4.687,00		161,16	3%	Bù hụt 2022, chưa nhập Tabrnis	
I.2	Công trình Đường vào xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song	xã Đắk Hòa	L=12.520m	07/5/2013 - 28/5/2019	857/QĐ-UBND, ngày 06/5/2009	56.653,0	50.917,0	1.202,00						1.202,00		69,00	6%	Bù hụt 2022, chưa nhập Tabrnis	
2	Công trình chuyển tiếp năm 2023				89.100,00	32.517,35	22.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.413,00	0,00	21.290,90	95%		
2.1	Nâng cấp este tuyến đường giao thông thị trấn Đức An kết nối với xã Nam Bình huyện Đắk Song	7863917	4.409 km nhưa	27/9/2021	1853/QĐ-UBND, ngày 10/12/2020	42.000,00	17.000,00	7.000,00						7.000,00		6.973,53	100%	43% khối lượng	
2.2	Nâng cấp đường giao thông liên xã Đắk N'Drưng - Thuận Hà	7863918	4.518 km nhưa	28/01/2021 (710 ngày)	2455/QĐ-SGTVT, ngày 16/11/2020	13.500,00	7.817,35	3.913,00						3.913,00		2.831,65	72%	88% khối lượng	
2.3	Trung tâm thông tin Công viên địa chất huyện Đắk Song	7909685		29/10/2022	2050/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021	5.000,00	1.700,00	1.000,00						1.000,00		985,73	99%	65% khối lượng	
2.4	Nâng cấp đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hành	7915021		10/5/2022	2053/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021	12.600,00	2.000,00	4.000,00						4.000,00		4.000,00	100%	54% khối lượng	
2.5	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND & UBND xã Thuận Hà	7910023	Nhà cấp III 3 tầng và hạng mục phụ trợ	9/9/2022	1976/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021	8.000,00	2.000,00	3.500,00						3.500,00		3.500,00	100%	85% khối lượng	
2.6	Trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND & UBND xã Đắk N'Drưng	7910022	Nhà cấp III 3 tầng và hạng mục phụ trợ	21/3/2022	2054/QĐ-UBND, ngày 25/11/2021	8.000,00	2.000,00	3.000,00						3.000,00		3.000,00	100%	100% khối lượng, đã nghiệm thu	
3	Công trình mở mới năm 2023																		
II	Ngân sách Trung ương				82.000,00	18.518,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.006,99	60%		
I	Công trình hoàn thành trước 31/12/2021																		
2	Công trình chuyển tiếp năm 2022				82.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.006,99	60%		
2.2	Đường giao thông từ trung tâm huyện đi xã Thuận Hà và xã Đắk N'Drưng	7656269	19,8 km	21/02/2022	1801a/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019	82.000,00	18.518,00	15.000,00								15.000,00	9.006,99	60%	28% khối lượng
B	Ngân sách huyện quản lý				160.350,00	35.250,36	46.526,39	9.933,00	9.082,00			11.938,93	11.938,93	300,00	24.354,00	19.036,61	41%		
I	Chi đầu tư phát triển				55.350,00	24.018,00	15.789,39	3.850,00	3.850,00			11.938,93	11.938,93	0,00	0,00	12.807,57	81%		
I	Công trình thanh toán nợ				23.200,00	20.468,00	1.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,93	1.301,93	0,00	0,00	1.025,69	79%		
1.1	Đường giao thông TDP3 thị trấn Đức An (phía Nam)	7803240	400m BTXM	16/3/2020 360 ngày	1569/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019	2.400,00	270,00	270,00				270,00	270,00				0%	Đã nghiệm thu kỹ thuật, đang HTHSQIT	
1.2	Trường TH Vừa A Đình, hạng mục Khu nhà thể chất, sân bóng	7792927	cấp III, 1 tầng, thể chất 220 m ² , sân 400 m ² .	10/4/2020 150 ngày	1567/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019	1.000,00	65,39	65,39				65,39	65,39			65,39	100%	Đã qt	



Stt	Danh mục công trình	Mã dự án	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư/QĐ phê duyệt thiết kế - dự toán		Lấy kế vốn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch vốn				Giải ngân		Ghi chú	
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư		Tổng	Nguồn sử dụng đất		NS cấp tỉnh quản lý		Lấy kế giải ngân đến ngày 27/09/2023		Tỷ lệ
									Đã nhập TM	Đã nhập TM	Vốn NS tỉnh trực tiếp	Vốn NSTW			
1.3	Đường giao thông từ bon Jang Plei 3 đi bon Jang Plei 2 xã Trường Xuân	7804478	950 m, BTXM	9/4/2020 210 ngày	1564/QĐ-UBND, ngày 30/10/2019	4.000,00	3.748,00	25,00		24,66		24,66	99%	Đã qt	
1.5	Quảng trường trung tâm huyện Đắk Song	7865416	2,2 ha	5/1/2021	1469/QĐ-UBND, ngày 04/11/2020	14.500,00	13.700,00	907,00		907,00		907,00		Đã qt	
1.6	Đường giao thông tổ dân phố 4 thị trấn Đức An	7876212	cấp V, 135 m	25/3/2021	1292/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	1.300,00	1.090,00	35,00		34,88		34,88		Đã qt	
2	Công trình chuyển tiếp năm 2023					10.350,00	3.550,00	4.775,00	700,00	4.075,00	0,00	4.195,92	88%		
2.1	San ủi mặt bằng khu dân cư tổ dân phố 6 (khu nhà công vụ)	7873794	4.250 m2		1293/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	850,00	650,00	50,00		50,00		14,73		Đã qt	
2.2	Trường Mầm non Sơn Ca, thị trấn Đức An; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng.	7929607		28/3/2022	1874/QĐ-UBND ngày 19/11/2021	4.000,00	1.500,00	2.000,00	700,00	1.300,00		2.000,00		Đã qt	
2.3	Trường TH Trần Hưng Đạo, hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng, 2 tầng	7933307		23/5/2022	1981/QĐ-UBND ngày 08/12/2021	3.500,00	700,00	1.750,00		1.750,00		1.750,00		Đã nghiệm thu kỹ thuật, đang HTHSQT	
2.4	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 6 giai đoạn 2 (Lưới điện hạ thế, trạm biến áp)	7935588		10/6/2022	1988/QĐ-UBND ngày 9/12/2021	2.000,00	700,00	975,00		975,00		431,19		100% khối lượng	
3	Công trình mở mới năm 2023					21.800,00	11.232,36	9.712,00	3.150,00	6.562,00	0,00	7.585,95	78%		
3.1	Hệ thống thoát nước và vỉa hè đoạn từ Trường THPT Đắk Song đến UBND thị trấn Đức An	7995099		2023-2024	1453/QĐ-UBND ngày 24/11/2022	4.000,00		1.773,00		1.773,00		9,01		Chờ văn bản của Cục quản lý đường bộ	
3.2	Lưới điện hạ thế đường vành đai phía Đông huyện Đắk Song (giai đoạn 1)	7995797	4km	2023-2024	1324/QĐ-UBND ngày 06/12/2022	4.000,00		1.400,00	700,00	700,00		1.219,95		15% khối lượng	
3.3	Trụ sở làm việc phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Song	7995098	3 tầng 900m2	2023-2024	1267/QĐ-UBND ngày 22/11/2022	7.800,00		3.539,00	677,00	2.862,00		3.357,00		70% khối lượng	
3.4	Nhà công vụ, nhà ăn, nhà để xe Trụ sở UBND huyện	7995798	cấp III, 2 tầng	2023-2024	1278/QĐ-UBND ngày 24/11/2022	6.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		80% khối lượng	
I	Chương trình mục tiêu quốc gia					105.000,00	11.232,36	30.737,00	6.083,00	5.232,00	0,00	6.229,05	20%		
1.1	<i>Chương trình Nông thôn mới</i> Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Đắk Mól, hạng mục: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng, nhà hiệu bộ, nhà bảo vệ	7873795	cấp III		1288/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	4.800,00	2.287,36	2.425,00	1.353,00	1.353,00		1.989,20		100% khối lượng	
1.2	Trường Tiểu học Lương Thế Vinh phân hiệu phòng 2 tầng, sân bê tông	7875348	cấp III		1289/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	3.750,00	2.200,00	1.850,00	925,00	774,00		1.463,46		đã QT, dự vốn	
1.3	Trường THCS Lý Thường Kiệt, hạng mục: Nhà đa năng	7874349	cấp III	16/4/2021	1290/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	2.800,00	1.850,00	1.150,00	575,00	575,00		323,98		Đã nghiệm thu kỹ thuật, đang HTHSQT	
1.4	Trường Mầm non Vĩnh Khuyên, hạng mục: Nhà lớp học 4 phòng 2 tầng, Nhà bảo vệ, hàng rào	7875347	cấp III	05/4/2021	1295/QĐ-UBND ngày 12/10/2020	2.850,00	2.590,00	460,00	230,00	230,00		197,63		Đã quyết toán, dự vốn	
1.5	Trường THCS Lê Quý Đôn xã Trường Xuân; hạng mục: Nhà hiệu bộ	7929609		22/3/2022	1851/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.800,00	565,00	1.200,00	600,00	600,00		600,00	50%	Đã quyết toán	

Stt	Danh mục công trình	Mã dự án	Năm lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư/QĐ phê duyệt thiết kế - dự toán		Lấy kế vốn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch vốn						Giải ngân		Ghi chú
					Số quyết định	Tổng mức đầu tư		Ngân sách cấp huyện quản lý		NS cấp tỉnh quản lý		Lấy kế giải ngân đến ngày 27/9/2023	Tỷ lệ			
								Tổng	Đã nhập TM	Tổng	Đã nhập TM			Vốn NS tỉnh trực tiếp	Vốn NSTW	
1.6	Trường TH Nguyễn Đình Chiểu xã Đắk N'Drưng; hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng, 02 tầng	7929608		29/4/2022	1850/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	3.500,00	890,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.256,94		99% khối lượng	
1.7	Đường GT từ Bon A3 di thôn 4 xã Đắk M'ôl	7932672		01/4/2022	1848/QĐ-UBND ngày 17/11/2021	1.500,00	850,00	800,00	400,00	400,00		400,00	397,84	50%	Đã quyết toán, dư vốn	
2	Chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Dự án 2					84.000,00	0,00	20.252,00	700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0%		
2.1	Dự án ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn Bon Bu Pah, Bon N'jang Bx, Ding Plei xã Trường Xuân và Bon Bu N'drưng, Bon N'Djang Lu xã Đắk N'drưng, huyện Đắk Song	7985549		2023-2025		84.000,00		20.252,00	700,00			300,00	19.252,00			